

特定事業状況報告書

平成 25年 9月 3日

千葉県知事

鈴木 栄治 様

報告者

住所 千葉県館山市沼 927-3

氏名 株式会社 服部 回漕 店

代表取締役 服部 勇

電話番号 0470-22-0529

担当者名

千葉県土砂等の埋立て等による土壌等の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第16条第3項の規定により、特定事業の状況を次のとおり報告します。

特定事業の許可及び特定事業場の位置	平成 23年 12月 20日 千葉県 廃指令 第1733号 許可の期間：平成 23年 12月 20日 ~ 平成 26年 12月 19日 位置：館山市坂田字東谷1233番1 ほか76筆				
特定事業区域の面積	60,119.00 m ² / (うち今回実施済面積 19,071.35 m ²) (実施済面積 14,886.63 m ²)				
特定事業に使用される土砂等の量	1,040,300.0 m ³ / (うち今回実施済量 82,167.6 m ³) (実施済量 115,680.0 m ³)				
発生場所・工事名等	搬入予定量 m ³	前回累計量 m ³	今回報告量 m ³	累計量 m ³	備考
別紙内訳の通り-1	326,303.83	115,680.0	82,167.6	197,847.6	
合計	326,303.83	115,680.0	82,167.6	197,847.6	

千葉県環境生活部
廃棄物指導課
25.9.-3
廃第 号

発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
横浜市泉区岡津町2772-1から2773-1の一部 泉区岡津町造成工事	4,500.0	2,328.0	0.0	2,328.0	24-1 完了
東京都港区麻布狸穴町47番1他 (仮称)フランス麻布狸穴計画新築工事	5,000.0	4,998.0	0.0	4,998.0	24-2 完了
東京都港区麻布狸穴町47番1他 (仮称)フランス麻布狸穴計画新築工事	5,000.0	4,602.0	0.0	4,602.0	24-3 完了
東京都港区麻布狸穴町47番1他 (仮称)フランス麻布狸穴計画新築工事	1,917.1	0	0.0	0.0	24-4 完了
東京都杉並区和田1-19-11 (仮称)杉並区和田1丁目計画	3,098.0	3,096.0	0.0	3,096.0	24-5 完了
東京都世田谷区船橋5丁目950番10 (仮称)セイカステージ千歳船橋新築工事	900.0	900.0	0.0	900.0	24-6 完了
神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目5-8 金沢区富岡東5丁目共同住宅建設工事新築工事	4,894.0	4,890.0	0.0	4,890.0	24-7 完了
東京都品川区勝島2丁目1番地 大井競馬場馬場発生土運搬片付	1,470.0	1,470.0	0.0	1,470.0	24-8 完了
神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番8 (仮称)磯子区新杉田町開発計画	3,039.0	3,036.0	0.0	3,036.0	24-9 完了
神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木町231-11、12 (仮称)若林マンションII A棟新築工事	681.0	678.0	0.0	678.0	24-10 完了
神奈川県横浜市保土ヶ谷区境木町231-13 (仮称)若林マンションII B棟新築工事	519.0	516.0	0.0	516.0	24-11 完了
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-13-5 美しが丘2丁目マンション計画新築工事	5,000.0	4,998.0	0.0	4,998.0	24-12 完了
東京都世田谷区桜新町2-19-5 (仮称)世田谷区桜新町2丁目計画新築工事	5,000.0	4,998.0	0.0	4,998.0	24-13 完了
東京都世田谷区桜新町2-19-5 (仮称)世田谷区桜新町2丁目計画新築工事	2,000.0	1,998.0	0.0	1,998.0	24-14 完了
東京都世田谷区池尻3丁目-21 (仮称)池尻団地建替計画新築工事	4,709.0	4,704.0	0.0	4,704.0	24-15 完了
東京都世田谷区池尻3丁目-21 (仮称)池尻団地建替計画新築工事	4,709.0	2,514.0	0.0	2,514.0	24-16 完了
東京都渋谷区恵比寿1-20-8(住居表示) (仮称)新エビススバルビル新築工事	0.0 5,000.00	0.0	0.0	0.0	24-17 取下げ
(6-1) 計	52,436.10	45,726.0	0.0	45,726.0	
合計	52,436.10	45,726.0	0.0	45,726.0	

発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
東京都渋谷区恵比寿1-20-8(住居表示) (仮称)新エビ'sスハルビル新築工事	4,522.0	4,518.0	0.0	4,518.0	24-18 完了
東京都渋谷区恵比寿1-20-8(住居表示) (仮称)新エビ'sスハルビル新築工事	4,474.0	4,470.0	0.0	4,470.0	24-19 完了
東京都大田区羽田空港2丁目6-5 東京国際空港国際線旅客ターミナルビル等増築工事(G・H工区)	4,000.0	3,996.0	0.0	3,996.0	24-20 完了
東京都大田区羽田空港2丁目6-5 東京国際空港国際線旅客ターミナルビル等増築工事(G・H工区)	5,000.0	4,998.0	0.0	4,998.0	24-21 完了
東京都大田区羽田空港2丁目6-5 東京国際空港国際線旅客ターミナルビル等増築工事(G・H工区)	5,000.0	4,998.0	0.0	4,998.0	24-22 完了
神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目5-8 金沢区富岡東5丁目共同住宅建設工事新築工事	4,966.5	4,962.0	0.0	4,962.0	24-23 完了
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-1他 (仮称)ユートリ-ム横濱戸塚計画	5,000.0	4,998.0	0.0	4,998.0	24-24 完了
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-1他 (仮称)ユートリ-ム横濱戸塚計画	4,307.0	4,302.0	0.0	4,302.0	24-25 完了
神奈川県横浜市戸塚区上矢部町284-1他 (仮称)ユートリ-ム横濱戸塚計画	5,000.0	4,998.0	0.0	4,998.0	24-26 完了
東京都世田谷区上馬1-13-6 (仮称)グランスイ-ト三軒茶屋II計画新築工事	1,400.0	1,398.0	0.0	1,398.0	24-27 完了
千葉県館山市湊地先~館山市正木地先 一般国道127号正木電線共同溝(館山地区)本体工事	390.1	390.0	0.0	390.0	24-28 完了
神奈川県平塚市浅間町9番1号 平塚市庁舎・平塚税務署新築工事(庁舎棟・建築)	4,710.0	0.0	4,710.0	4,710.0	24-29 完了
横浜市戸塚区吉田町104-1他 (仮称)横浜市戸塚区吉田町計画	3,000.0	3,000.0	0.0	3,000.0	24-30 完了
横浜市戸塚区吉田町104-1他 (仮称)横浜市戸塚区吉田町計画	3,000.0	0.0	3,000.0	3,000.0	24-31 完了
横浜市南区蒔田字西96番1 他3筆 大山ねずの命神社教会総本部真実の光会館安明殿新築工事(1)	1,803.0	1,386.0	0.0	1,386.0	24-32
神奈川県平塚市浅間町9番1号 平塚市庁舎・平塚税務署新築工事(庁舎棟・建築)	4,190.0	0.0	0.0	0.0	24-33
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,470.0	4,470.0	0.0	4,470.0	24-34 完了
(6-2) 計	65,232.60	52,884.0	7,710.0	60,594.0	
	117,668.70	98,610.0	7,710.0	106,320.0	

発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,470.0	4,470.0	0.0	4,470.0	24-35 完了
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,470.0	0.0	4,470.0	4,470.0	24-36 完了
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,470.0	0.0	3,792.0	3,792.0	24-37
神奈川県中郡大磯町国府本郷地先他 平成24年度 河川改修工事公共(その1) 県単(その7)受託河川改修工事県単(その1)合併	386.0	0.0	0.0	0.0	24-38 完了
横浜市青葉区美しが丘5-2-5 美しが丘5丁目マンション計画 新築工事	5,000.0	4,998.0	0.0	4,998.0	24-39 完了
横浜市青葉区美しが丘5-2-5 美しが丘5丁目マンション計画 新築工事	4,261.0	0.0	4,260.0	4,260.0	24-40 完了
横浜市戸塚区汲沢町地先 藤沢市城南5丁目~辻堂神台2丁目 汲沢・辻堂神台電線共同溝路面復旧工事	591.2	0.0	0.0	0.0	24-41
横浜市戸塚区汲沢町地先 藤沢市城南5丁目~辻堂神台2丁目 汲沢・辻堂神台電線共同溝路面復旧工事	468.6	0.0	0.0	0.0	24-42 完了
神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘二丁目43-1 (仮称)保土ヶ谷区桜ヶ丘2丁目計画新築工事	2,400.0	0.0	2,400.0	2,400.0	24-43 完了
神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘二丁目43-1 (仮称)保土ヶ谷区桜ヶ丘2丁目計画新築工事	3,767.0	0.0	3,762.0	3,762.0	24-44 完了
横浜市旭区柏町112-1・112-9 相鉄南万騎ヶ原住宅ビル建替え工事計画新築工事	600.0	600.0	0.0	600.0	24-45 完了
東京都墨田区京島1丁目26番 (仮称)墨田区京島1丁目計画新築工事	4,200.0	0.0	4,200.0	4,200.0	24-46 完了
神奈川県鎌倉市台5丁目550番10 (仮称)鎌倉市台5丁目新築工事	4,600.0	0.0	4,044.0	4,044.0	24-47
横浜市中区千歳町3-2 プレシス関内千歳公園新築工事	1,707.0	0.0	1,704.0	1,704.0	24-48 完了
東京都江東区亀戸一丁目10番4,5号 (仮称)中央労働金庫亀戸支店建替工事	750.0	750.0	0.0	750.0	24-49 完了
横浜市旭区中希望ヶ丘64-16 (仮称)中希望ヶ丘賃貸マンション計画新築工事	2,300.0	0.0	1,872.0	1,872.0	24-50
東京都大田区山王三丁目5番地他 (仮称)大田区山王三丁目計画	3,690.0	0.0	0.0	0.0	24-51
神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目14-2 日本海事検定協会新分析センター新築工事	3,766.7	0.0	3,762.0	3,762.0	24-52 完了
(6-3) 計	51,897.50	10,818.0	34,266.0	45,084.0	
合計	169,566.20	109,428.0	41,976.0	151,404.0	

発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
東京都港区三田2-21-6 三田2丁目計画新築工事	1,350.0	0.0	1,350.0	1,350.0	24-53 完了
横浜市南区大岡一丁目2102-2 (仮称)横濱大岡共同住宅 新築工事	3,060.0	3,060.0	0.0	3,060.0	24-54 完了
横浜市南区大岡一丁目2102-2 (仮称)横濱大岡共同住宅 新築工事	3,000.0	0.0	2,448.0	2,448.0	24-55
東京都江東区亀戸一丁目10番4,5号 (仮称)中央労働金庫亀戸支店建替工事	1,240.0	1,236.0	0.0	1,236.0	24-56 完了
東京都世田谷区三軒茶屋2-35-2 (仮称)三軒茶屋二丁目プロジェクト新築工事	1,959.4	1,956.0	0.0	1,956.0	24-57 完了
横浜市西区宮崎町40 (仮称)横浜市西区宮崎町計画新築工事	1,500.0	0.0	858.0	858.0	24-58
横浜市港南区日野南七丁目3番 (仮称)港南区日野南七丁目開発計画	750.0	0.0	750.0	750.0	24-59 完了
神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-17-13 (仮称)神奈川2丁目プロジェクト新築工事	670.0	0.0	666.0	666.0	24-60 完了
横浜市鶴見区元宮二丁目1830番1 (仮称)横浜市鶴見区元宮計画新築工事	4,048.23	0.0	3,492.0	3,492.0	24-61
神奈川県港南区芹が谷2-5-1芹香病院敷地内 (仮称)神奈川県立精神医療センター新棟新築工事	3,000.0	0.0	0.0	0.0	24-62
東京都大田区下丸子2丁目272番4他 (仮称)大田区下丸子計画新築工事	2,500	0.0	0.0	0.0	24-63
欠番					24-64
欠番					24-65
神奈川県横浜市磯子区汐見台2-5 (仮称)横浜汐見台二丁目計画新築工事	4,988.0	0.0	4,986.0	4,986.0	24-66 完了
川崎市中原区新丸子東3-1135-1他 (仮称)武蔵小杉SC新築工事	4,012.0	0.0	4,008.0	4,008.0	24-67 完了
千葉県南房総市富浦町多田良1,279番地15 平成24年度千葉県農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業 「富浦地区活性化計画(地域連携販売力 強化施設整備事業(直営食堂))」	250.0	0.0	246.0	246.0	24-68 完了
千葉県南房総市富浦町南無谷字芝町2332番7他 南無谷の家新築工事	202.0	0.0	201.6	201.6	24-69 完了
(6-4) 計	32,529.63	6,252.0	19,005.6	25,257.6	
合計	202,095.83	115,680.0	60,981.6	176,661.6	

発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
神奈川県横浜市磯子区汐見台2-5 (仮称)横浜汐見台二丁目計画新築工事	4,987.0	0.0	4,986.0	4,986.0	24-70 完了
神奈川県横浜市磯子区汐見台2-5 (仮称)横浜汐見台二丁目計画新築工事	4,682.0	0.0	4,680.0	4,680.0	24-71 完了
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,144.0	0.0	0.0	0.0	24-72
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,196.0	0.0	0.0	0.0	24-73
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,200.0	0.0	0.0	0.0	24-74
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,144.0	0.0	0.0	0.0	24-75
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,420.0	0.0	0.0	0.0	24-76
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,144.0	0.0	0.0	0.0	24-77
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,196.00	0.0	0.0	0.0	24-78
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,200.0	0.0	0.0	0.0	24-79
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,144.0	0.0	0.0	0.0	24-80
東京都新宿区市谷加賀町1-1他 大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区)	4,420.0	0.0	0.0	0.0	24-81
神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘二丁目43-1(D・E・F棟) (仮称)保土ヶ谷区桜ヶ丘2丁目計画新築工事	4,997.0	0.0	4,992.0	4,992.0	24-82 完了
神奈川県横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘二丁目43-1(A・B棟) (仮称)保土ヶ谷区桜ヶ丘2丁目計画新築工事	3,225.0	0.0	0.0	0.0	24-83
神奈川県横浜市戸塚区矢部町1541-1 (仮称)オーベル戸塚計画新築工事	4,505.0	0.0	4,500.0	4,500.0	24-84 完了
神奈川県横浜市戸塚区矢部町1541-1 (仮称)オーベル戸塚計画新築工事	4,744.0	0.0	534.0	534.0	24-85
神奈川県横浜市戸塚区矢部町1541-1 (仮称)オーベル戸塚計画新築工事	3,451.0	0.0	0.0	0.0	24-86
神奈川県横浜市中区山手町244-3 (仮称)新日鉄興和横浜山手計画(北・南敷地)新築工事	3,606.0	0.0	0.0	0.0	24-87
(6-5) 計	76,405.00	0.0	19,692.0	19,692.0	
合計	278,500.83	115,680.0	80,673.6	196,353.6	

発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
千葉県館山市安布里増野谷/743.748-1.693-1長須賀686-1 (仮称)有限会社三平商会本社建築工事	155.0	0.0	0.0	0.0	24-88
川崎市中原区新丸子東3-1135-1他 (仮称)武蔵小杉SC新築工事	4,790.0	0.0	1,494.0	1,494.0	24-89
川崎市中原区新丸子東3-1135-1他 (仮称)武蔵小杉SC新築工事	4,274.0	0.0	0.0	0.0	24-90
川崎市中原区新丸子東3-1135-1他 (仮称)武蔵小杉SC新築工事	4,785.0	0.0	0.0	0.0	24-91
川崎市中原区新丸子東3-1135-1他 (仮称)武蔵小杉SC新築工事	4,785.0	0.0	0.0	0.0	24-92
川崎市中原区新丸子東3-1135-1他 (仮称)武蔵小杉SC新築工事	4,147.0	0.0	0.0	0.0	24-93
横浜市鶴見区元宮二丁目1830番1 (仮称)リスト鶴見区元宮B新築工事	3,535.0	0.0	0.0	0.0	24-94
横浜市鶴見区元宮二丁目1830番1 (仮称)リスト鶴見区元宮B新築工事	2,621.0	0.0	0.0	0.0	24-95
横浜市金沢区六浦東1-50-1 関東学院大学(仮称)金沢八景キャンパス建築・環境棟新築工事	1,850.0	0.0	0.0	0.0	24-96
川崎市川崎区中瀬3-19-1,2 (仮称)川崎中瀬計画新築工事	2,895.0	0.0	0.0	0.0	24-97
神奈川県横浜市磯子区汐見台2-5 (仮称)横浜汐見台二丁目計画新築工事	4,456.0	0.0	0.0	0.0	24-98
神奈川県横浜市磯子区汐見台2-5 (仮称)横浜汐見台二丁目計画新築工事	4,933.0	0.0	0.0	0.0	24-99
神奈川県横浜市磯子区汐見台2-5 (仮称)横浜汐見台二丁目計画新築工事	4,577.0	0.0	0.0	0.0	24-100
(6-6) 計	47,803.00	0.0	1,494.0	1,494.0	
合計	326,303.83	115,680.0	82,167.6	197,847.6	