

特定事業状況報告書

平成 24年 10月 26日

千葉県知事

鈴木 栄治 様

報告者

住所 千葉県館山市沼 927-3

氏名 株式会社 服部

代表取締役 服部 勇

電話番号 0470-22-6861

担当者名



千葉県土砂等の埋立て等による土壌等の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第16条第3項の規定により、特定事業の状況を次のとおり報告します。

特定事業の許可及び特定事業場の位置	平成 22年 2月 18日 千葉県廃指令第3105号 許可の期間：平成 22年 2月 18日 ~ 平成 25年 2月 17日 位置：館山市上真倉字小池作887番 ほか17筆				
特定事業区域の面積	26,408.14 m ² (うち今回実施済面積 2,978.00 m ²) (実施済面積 26,408.14 m ²)				
特定事業に使用される土砂等の量	430,151.0 m ³ (うち今回実施済量 8,388 m ³) (実施済量 419,171 m ³)				
発生場所・工事名等	搬入予定 量 m ³	前回累計 量 m ³	今回報告 量 m ³	累計量 m ³	備考
別紙内訳の通り-1	430,136.1	410,783	8,388	419,171	
合 計	430,136	410,783	8,388	419,171	

	発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
1	神奈川県横浜市都築区葛が谷10-1 (仮称)ライオンズ都築ふれあいの丘新築工事	450	450	0	450	22-1 完了
2	神奈川県川崎市川崎区大川町3-1 日清製粉(株)鶴見工場 日清製粉株式会社鶴見工場 液状化対策工事	450	450	0	450	22-2 完了
	東京都港区港南2-1(品川駅構内) 品川車両基地撤去他	5,000	4,944	0	4,944	22-3 完了
3	横浜市保土ヶ谷区星川一丁目 相模鉄道星川駅構内 星川・天王町駅付近連続立体交差工事(第5工区)	5,000	5,000	0	5,000	22-4 完了
4	神奈川県横浜市中区池袋61-9 (仮称)中区池袋計画新築工事	5,000	5,000	0	5,000	22-5 完了
5	横浜市神奈川区金港町3番2号 大塚商会横浜ビル新築工事	5,000	5,000	0	5,000	22-6 完了
6	神奈川県横浜市中区山吹町1-3 (仮称)中区山吹町マンション計画新築工事	4,000	4,000	0	4,000	22-7 完了
7	神奈川県横浜市南区六ッ川3丁目26-6 (仮称)南区六ッ川計画	5,000	5,000	0	5,000	22-8 完了
8	神奈川県川崎市幸区大宮町31-27 川崎幸病院新築移転計画	2,800	2,800	0	2,800	22-9 完了
9	神奈川県川崎市幸区大宮町31-27 川崎幸病院新築移転計画	5,000	5,000	0	5,000	22-10 完了
9	神奈川県逗子市沼間3-6-10 逗子・竹之内ビル新築工事	1,400	1,400	0	1,400	22-11 完了
10	神奈川県横浜市南区吉野町4-19-6 イーリス吉野町新築工事	450	450	0	450	22-12 完了
11	神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目15番 (仮称)新羽・勝岡マンションII新築工事	490	490	0	490	22-13 完了
	東京都千代田区猿楽町一丁目5番 (仮称)猿楽町一丁目計画新築工事	1,450	1,450	0	1,450	22-14 完了
12	神奈川県横浜市鶴見区尻手1-257-1他 (仮称)鶴見区尻手計画新築工事(3工区)	5,000	5,000	0	5,000	22-15 完了
12	神奈川県横浜市鶴見区尻手1-257-1他 (仮称)鶴見区尻手計画新築工事(3工区)	5,000	5,000	0	5,000	22-16 完了
12	神奈川県横浜市鶴見区尻手1-257-1他 (仮称)鶴見区尻手計画新築工事(3工区)	5,000	4,998	0	4,998	22-17 完了
	(9-1) 計	56,490	56,432	0	56,432	
	合計	56,490	56,432	0	56,432	

	発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
13	神奈川県横浜市鶴見区尻手1-257-1他 (仮称)鶴見区尻手計画新築工事(3工区)	5,000.0	4,998	0	4,998	22-18 完了
13	神奈川県横浜市鶴見区尻手1-257-1他 (仮称)鶴見区尻手計画新築工事(3工区)	5,000.0	4,998	0	4,998	22-19 完了
	東京都港区港南2-13-29 (仮称)キャノンビジネスサポート港南ビル新築工事	2,500.0	2,500	0	2,500	22-20 完了
13	神奈川県横浜市金沢区幸浦2丁目~福浦2丁目 湾岸道路舗装他工事	3,510.0	3,510	0	3,510	22-21 完了
	東京都中央区銀座5-9-9 松坂屋銀座店第二別館建替計画	3,473.0	3,468	0	3,468	22-22 完了
14	横浜市港南区港南台7-45 (仮称)MINI港南台新築工事	1,500.0	1,500	0	1,500	22-23 完了
	東京都品川区西五反田4-568-23 AM2・CoCoハウス不動前 新築工事	120.0	120	0	120	22-24 完了
15	横浜市鶴見区市場大和町1678-11 (仮称)鶴見市場マンション計画	580.0	580	0	580	22-25 完了
16	横浜市鶴見区元宮町1-721 研究事業センター新築工事	1,002.0	1,002	0	1,002	22-26 完了
17	神奈川県横浜市港北区新吉田東三丁目2 (仮称)横浜市港北区新吉田東三丁目計画新築工事	5,000.0	5,000	0	5,000	22-27 完了
17	神奈川県横浜市港北区新吉田東三丁目2 (仮称)横浜市港北区新吉田東三丁目計画新築工事	2,000.0	2,000	0	2,000	22-28 完了
18	横浜市鶴見区鶴見中央3丁目1230-1 (仮称)キャスアライアンスビル新築工事	948.0	948	0	948	22-29 完了
19	横浜市中区山手227-1 サンモール インターナショナルスクール サイエンスセンター新築工事	600.0	600	0	600	22-30 完了
	欠番					22-31 欠番
20	横浜市磯子区広地町7-13 (仮称)磯子広地町高齢者専用賃貸住宅 新築工事	555.0	555	0	555	22-32 完了
	東京都品川区南大井6-17-8 ユニオンツール本社ビル新築工事	5,000.0	5,000	0	5,000	22-33 完了
21	横浜市港北区篠原町1078-1 (仮称)■■■■ 邸外断熱快適住宅新築計画	364.0	364	0	364	22-34 完了
	(9-2) 計	37,152.0	37,143	0	37,143	
	合計	93,642.0	93,575	0	93,575	

	発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
22	神奈川県横浜市中区山下町158-1 (仮称)山下町計画新築工事	5,000.0	5,000	0	5,000	22-35 完了
〃	神奈川県横浜市中区山下町158-1 (仮称)山下町計画新築工事	4,000.0	3,996	0	3,996	22-36 完了
23	横浜市磯子区森1-8-31 (仮称)磯子計画新築工事	3,500.0	3,500	0	3,500	22-37 完了
24	横浜市港南区笹下3-13-8 (仮称)第7高田ビル新築工事	1,500.0	1,500	0	1,500	22-38 完了
25	横浜市港北区綱島東4-854-8 (仮称)野村不綱島東Ⅱ解体工事	300.0	300	0	300	22-39 完了
26	横浜市中区池袋61-9他 (仮称)名鉄不中区池袋(北敷地)新築工事	5,000.0	5,000	0	5,000	22-40 完了
〃	横浜市中区池袋61-9他 (仮称)名鉄不中区池袋(北敷地)新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-41 完了
〃	横浜市中区池袋61-9他 (仮称)名鉄不中区池袋(北敷地)新築工事	2,000.0	1,998	0	1,998	22-42 完了
	東京都品川区南大井6-17-8 ユニオンツール本社ビル新築工事	4,100.0	4,100	0	4,100	22-43 完了
	東京都台東区上野3丁目138番2 仲御徒町変電所新設に伴う建築工事	675.0	675	0	675	22-44 完了
27	神奈川県逗子市小坪1丁目 小坪1号線道路災害防除工事(その2)	945.0	945	0	945	22-45 完了
28	横浜市中区本牧原13-1 (仮称)横浜本牧計画新築工事	2,700.0	2,700	0	2,700	22-46 完了
	東京都港区高輪3-19 NFD花ファッションハウス新築工事	120.0	120	0	120	22-47 完了
29	横浜市港北区綱島東4-854-8 (仮称)綱島東4丁目新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-48 完了
30	横浜市西区中央1-20-4, 9 (仮称)藤和横浜中央NO. 2新築工事	4,000.0	3,996	0	3,996	22-49 完了
31	川崎市川崎区小田5-23 (仮称)太平電業(株)新小田寮新築工事	1,350.0	1,350	0	1,350	22-50 完了
	東京都北区滝野川7丁目46-4, 11 (仮称)北区滝野川7丁目計画新築工事	930.0	930	0	930	22-51 完了
32	横浜市神奈川区六角橋5丁目5-33-1 (仮称)六角橋5丁目計画新築工事	3,770.0	3,768	0	3,768	22-52 完了
	(9-3) 計	49,890.0	49,874	0	49,874	
	合計	143,532.0	143,449	0	143,449	

	発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
	東京都渋谷区広尾2-21-4、12(地番) (仮称)ペルー共和国大使館建設計画	3,121.1	3,121	0	3,121	22-53 完了
	東京都品川区広町1-2-58 (仮称)研究I棟建設工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-54 完了
33	神奈川県横浜市港北区樽町3-1636-1 (仮称)網島・[REDACTED]マンション新築工事	444.0	444	0	444	22-55 完了
	欠番		0	0	0	22-56欠番
34	神奈川県横浜市中区新港1-2-1 横浜海上防災基地建築改修工事	150.0	150	0	150	22-57 完了
35	神奈川県横浜市戸塚区品濃町563-1 (仮称)飯田産業 戸塚営業所 新築工事	705.0	705	0	705	22-58 完了
29	神奈川県横浜市港北区網島東4-854-8 (仮称)網島東4丁目 新築工事	4,000.0	3,996	0	3,996	22-59 完了
36	神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川1丁目付近 星川・天王町駅付近連続立体交差工事	2,000.0	1,998	0	1,998	22-60 完了
37	横浜市中区池袋61-9他 (仮称)名鉄不中区池袋(南敷地)新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-61 完了
"	横浜市中区池袋61-9他 (仮称)名鉄不中区池袋(南敷地)新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-62 完了
38	横浜南区中島町4-85-11 (仮称)弘明寺内山共同住宅新築工事	400.0	400	0	400	22-63 完了
39	神奈川県川崎市川崎区京町三丁目26番 (仮称)川崎京町三丁目共同住宅新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-64 完了
"	神奈川県川崎市川崎区京町三丁目26番 (仮称)川崎京町三丁目共同住宅新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-65 完了
	東京都世田谷区深沢七丁目1番1号 日本体育大学東京世田谷キャンパス再開発第3期工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-66 完了
	東京都世田谷区深沢七丁目1番1号 日本体育大学東京世田谷キャンパス再開発第3期工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-67 完了
	東京都世田谷区深沢七丁目1番1号 日本体育大学東京世田谷キャンパス再開発第3期工事	2,000.0	1,998	0	1,998	22-68 完了
37	横浜市中区池袋61-9他 (仮称)名鉄不中区池袋(南敷地)新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-69 完了
"	横浜市中区池袋61-9他 (仮称)名鉄不中区池袋(南敷地)新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-70 完了
	(9-4) 計	57,820.1	57,794	0	57,794	
	合計	201,352.1	201,243	0	201,243	

発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
東京都品川区平塚1-6-7 (仮称)品川区平塚一丁目計画新築工事	3,298.0	3,294	0	3,294	22-71 完了
40 横浜市緑区中山町402-5 (仮称)野村不緑区中山町新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-72 完了
39 神奈川県川崎市川崎区京町三丁目26番 (仮称)川崎京町三丁目共同住宅新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-73 完了
館山市長須賀157番地 館山受電ルート新設工事	70.0	70	0	70	22-74 完了
41 横浜市神奈川区富塚町6番1 JFEエンジニアリング新独身寮建設工事	3,500.0	3,498	0	3,498	22-75 完了
42 神奈川県川崎市川崎区小川町2-8 (仮称)川崎駅前計画新築工事	644.0	642	0	642	22-76 完了
43 横浜市戸塚区前田町183番地2他 (仮称)戸塚区前田町計画新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-77 完了
横浜市戸塚区前田町183番地2他 (仮称)戸塚区前田町計画新築工事	3,500.0	3,498	0	3,498	22-78 完了
東京都江東区有明1丁目3-5 アウディ有明中古車センター新築工事	807.0	804	0	804	22-79 完了
東京都中央区豊海町5-9 (仮称)豊海センタービル新築工事	2,840.0	2,838	0	2,838	22-80 完了
東京都大田区本羽田1丁目163番6・9 (仮称)大田区本羽田計画新築工事	550.0	546	0	546	22-81 完了
44 横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町1-51-1他 (仮称)保土ヶ谷一丁目プロジェクトII	2,708.0	2,706	0	2,706	22-82 完了
45 横浜市神奈川区六角橋3丁目3番 (仮称)六角橋地域ケアプラザ新築工事	650.0	648	0	648	22-83 完了
46 神奈川県川崎市宮前区宮崎3-10-13 (仮称)宮前区宮崎3丁目計画新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-84 完了
47 横浜市保土ヶ谷区天王町2-45-51 あっぷるビル新築工事	825.5	822	0	822	22-85 完了
48 横浜市瀬谷区三ツ境100-13、100-20 (仮称)三ツ境bondハウス新築工事	503.5	498	0	498	22-86 完了
49 横浜市金沢区幸浦2丁目から福浦1丁目 湾岸道路長浜水路橋工事	3,400.0	3,396	0	3,396	22-87 完了
横浜市金沢区幸浦2丁目から福浦1丁目 湾岸道路長浜水路橋工事	3,400.0	3,396	0	3,396	22-88 完了
(9-5) 計	46,696.0	46,648	0	46,648	
合計	248,048.1	247,891	0	247,891	

	発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
50	横浜市保土ヶ谷区常盤台79 横浜国立大学(常盤台)環境整備(大型専用道路・交差点構築他)工事	200.0	198	0	198	22-89 完了
51	横浜市都筑区中川中央1丁目26番地1 JA横浜都筑中川支店新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-90 完了
52	横浜市磯子区汐見台3-3-2 東京ガス(株)磯子社宅新築他工事	4,965.0	4,962	0	4,962	22-91 完了
53	横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	2,655.0	2,652	0	2,652	22-92 完了
〃	横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	3,053.0	3,048	0	3,048	22-93 完了
〃	横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-94 完了
〃	横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-95 完了
51	横浜市都筑区中川中央1丁目26番地1 JA横浜都筑中川支店新築工事	4,001.0	3,996	0	3,996	22-96 完了
	欠番		0	0	0	22-97欠番
54	横浜市鶴見区市場下町1140-1他 (仮称)鶴見区市場下町計画新築工事	3,000.0	3,000	0	3,000	22-98 完了
〃	横浜市鶴見区市場下町1140-1他 (仮称)鶴見区市場下町計画新築工事	3,000.0	3,000	0	3,000	22-99 完了
55	横浜市南区宮元町4-85-1 他12筆 大山ねずの命神示教会 神総本部 清明会館新築工事	2,327.0	2,166	0	2,166	22-100 完了
56	神奈川県藤沢市小塚383 (仮称)藤沢病院増改築工事	3,500.0	3,486	0	3,486	22-101 完了
〃	神奈川県藤沢市小塚383 (仮称)藤沢病院増改築工事	2,140.0	2,136	0	2,136	22-102 完了
57	横浜市都筑区折本町144-2 (仮称)ホームセンターコーナン都筑折本町店新築工事	2,900.0	2,898	0	2,898	22-103 完了
〃	横浜市都筑区折本町144-2 (仮称)ホームセンターコーナン都筑折本町店新築工事	2,600.0	2,598	0	2,598	22-104 完了
58	横浜市緑区長津田2-1 長津田北口再開発新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-105 完了
〃	横浜市緑区長津田2-1 長津田北口再開発新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-106 完了
	(9-6) 計	59,341.0	59,130	0	59,130	
	合計	307,389.1	307,021	0	307,021	

	発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
4	横浜市緑区長津田2-1 長津田北口再開発新築工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-107 完了
59	横浜市栄区桂町22-2 神奈川県警察学校生徒寮建設工事	500.0	498	0	498	22-108 完了
60	横浜市中区花咲町1-31 グランド・ガーラ桜木町駅前新築工事	2,000.0	1,998	0	1,998	22-109 完了
61	横浜市金沢区福浦三丁目地先 金沢福浦路面災害復旧工事	160.0	156	0	156	22-110 完了
	東京都新宿区南元町18番地 公明党本部新館増改修工事	286.0	282	0	282	22-111 完了
62	横浜市鶴見区東寺尾6-33-13 (仮称)YAMANAKA RESIDENCE新築工事	180.0	180	0	180	22-112 完了
63	横浜市鶴見区上の宮1-336-2他 (仮称)鶴見区上の宮開発計画第2期	3,000.0	3,000	0	3,000	22-113 完了
4	横浜市鶴見区上の宮1-336-2他 (仮称)鶴見区上の宮開発計画第2期	5,000.0	4,998	0	4,998	22-114 完了
	東京都大田区矢口2-8-10 (仮称)大田区矢口木造老人ホームプロジェクト	800.0	798	0	798	22-115 完了
	東京都大田区下丸子2-29 (仮称)ループル武蔵新田新築工事	770.0	768	0	768	22-116 完了
64	横浜市西区みなとみらい3丁目5番 (仮称)MM21地区34街区商業施設開発計画	5,000.0	4,998	0	4,998	22-117 完了
"	横浜市西区みなとみらい3丁目5番 (仮称)MM21地区34街区商業施設開発計画	5,000.0	4,998	0	4,998	22-118 完了
"	横浜市西区みなとみらい3丁目5番 (仮称)MM21地区34街区商業施設開発計画	5,000.0	4,998	0	4,998	22-119 完了
"	横浜市西区みなとみらい3丁目5番 (仮称)MM21地区34街区商業施設開発計画	5,000.0	4,998	0	4,998	22-120 完了
"	横浜市西区みなとみらい3丁目5番 (仮称)MM21地区34街区商業施設開発計画	5,000.0	4,998	0	4,998	22-121 完了
"	横浜市西区みなとみらい3丁目5番 (仮称)MM21地区34街区商業施設開発計画	5,000.0	4,476	522	4,998	22-122 完了
	欠番		0	0	0	22-123 欠番
53	横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	4,570.0	4,566	0	4,566	22-124 完了
	(9-7) 計	52,266.0	51,708	522	52,230	
	合計	359,655.1	358,729	522	359,251	

発生場所・工事名等	搬入予定量 m3	前回累計量 m3	今回報告量 m3	累計量 m3	備考欄
横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-125 完了
横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-126 完了
横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	4,600.0	4,596	0	4,596	22-127 完了
横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-128 完了
横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	5,000.0	4,998	0	4,998	22-129 完了
横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	4,940.0	4,938	0	4,938	22-130 完了
横浜市磯子区磯子3-13-1 (仮称)横浜プリンスホテル跡地開発工事	3,760.0	0	0	0	22-131 完了
東京都大田区北千束3-28 (仮称)北千束3丁目計画	470.0	468	0	468	22-132 完了
65 横浜市磯子区磯子3-12-12 (仮称)磯子プリンスハイツ・横浜市道85号線法面改修工事	4,150.0	4,146	0	4,146	22-133 完了
東京都大田区多摩川2-20-1 (仮称)ル・リオン玉川2丁目プロジェクト新築工事	950.0	948	0	948	22-134 完了
66 横浜市南区白妙町3-41-1 (仮称)横浜阪東橋計画新築工事	1,200.0	1,200	0	1,200	22-135 完了
東京都大田区北千束3-28 (仮称)北千束3丁目計画	300.0	300	0	300	22-136 完了
67 横浜市神奈川区三ツ沢中町14-3, 4 (仮称)三ツ沢中町マンション新築工事	1,040.0	1,038	0	1,038	22-137 完了
68 神奈川県川崎市幸区東古市場85番・86番の一 (仮称)東古市場85マンション新築工事	742.0	738	0	738	22-138 完了
69 神奈川県大和市草柳2-28 日本飛行機(株)新塗装ハンガー新築工事	1,650.0	1,650	0	1,650	22-139 完了
70 横浜市港北区菊名五丁目から横浜市神奈川区西寺尾一丁目 (高負)横浜環状北線馬場出入口・馬場換気所及び大田神奈川線街路築造工事	5,000.0	0	4,998	4,998	22-140 完了
横浜市港北区菊名五丁目から横浜市神奈川区西寺尾一丁目 (高負)横浜環状北線馬場出入口・馬場換気所及び大田神奈川線街路築造工事	2,900.0	0	2,868	2,868	22-141 完了
横浜市港北区菊名五丁目から横浜市神奈川区西寺尾一丁目 (高負)横浜環状北線馬場出入口・馬場換気所及び大田神奈川線街路築造工事	2,100.0	2,088	0	2,088	22-142 完了
(9-8) 計	53,802.0	42,102	7,866	49,968	
合計	413,457.1	400,831	8,388	409,219	

